

监 理 日 志

日期: 2021 年 元 月 9 日

天气: 多云

星期: 六

气温: -4 °C - 5 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及质量情况。 由于打桩机经常性坏,造成这两天进度缓慢。 让定位时,一定要按照设计图纸施工,以免影响后续工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工人数共 12 人 拖桩机 2 台 打桩机 2 台 今日共完成 130 根左右。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	尹卫忠, 殷光林	
记录人: 殷光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	