

监 理 日 志

日期: 2021 年 九 月 10 日

天气: 多云

星期: 四

气温: -3℃ - 7℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	督促总包单位尽快上报项目开工资料,并下发监理联系单 到施工现场查看施工进度及安全文明施工情况。 任有部分施工人员不能佩戴安全帽及穿反光背心。要求总包单位加强现场管理。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 2台拖拉机, 2台打桩机, 1台挖机。 总桩数量 26000 根, 共完成 304 根, 完成总工程量的 11.5%
其 它 事 项	下发监理工作联系单 SCYC-LXD-01。	
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生