

监 理 日 志

日期: 2021 年 3 月 25 日

天气: 晴

星期: 12

气温: 18℃ - 7℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对 110kV 输出线路 N23-N36 组立完成铁塔进行
检查, 发现部分铁塔螺栓未紧固, 架设导线穿越
跨越道路未设安全警示标牌, 存在安全隐患
针对以上问题 发出监理通知单-004
2. 对 A03 台区环网接地施工检查, 符合设计要
求 检查 408 接地同塔情况符合要求

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

1. 线路施工: N60 杆塔组立完成 30%
N23-N36 导线 各档架线完成 导线完成组塔 52 基
共 60 基 1
2. 台区: A10 区打桩 54 根
A03 接地网接地网完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

王卫志 王学东 李金梁

记录人:

李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张树华