

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 26 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 11℃ - 17℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 总包单位业主 监理对 110kV 输出线路
进行检查 要求不符合要求 进行整改
2. 对 400V 环网接地 进行验收 符合设计及相关
规范要求 同意回坑

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

1. 线路施工内容. 因下雨 施工人员对不符合
要求 进行整改 消缺工作
2. 老休区 804 打桩 打根

其
它
事
项

本日现场监理人员

严卫忠 王学东 李金梁

记录人:

李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐耀华