

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22℃ - 11℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 110kV 输出线路施工巡视, 要求负责人做好每天的班前安全技术交底 登高作业人员做好个人安全防护措施, 确保线路施工安全 质量达标 2. A04 环网柜施工 检查符合设计及规范要求 3. 对进线管柜进行抽检 符合设计要求	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 线路施工内容: N60 杆塔组立完成, N23-N36 附件安装 N8-N23 铁塔检修、油漆、导线展放施工 累计完成 N2-N44, N48 N49 N51 N54-N60 共 60 基完成 53 基 表底 B.5 打拉 93 根, A04 柜体完成 30% 预制管柜进场 532 根 累计进场 14233 根, 58.2%
其它事项		
本日现场监理人员	茅卫忠 王学友 李金梁	
记录人: 李金梁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐锦华	