

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 28 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 11 °C ~ 27 °C

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对 110kV 输电线路施工巡视要求负责人做好每天的班前技术交底登高作业人员做好安全防护措施 N08-N23 做好导线展放前自挂消缺工作
2. 对 404 环网接地施工检查符合设计及相关规范要求

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

1. 线路 N50 杆塔组立完成 N21-N36 附件安装
N8-N23 铁塔检修消缺导线展放施工
N8 N23 张牵引场设置
2. 施工: B05、A04 打桩 178 根 404 接地
完成 40%

其
它
事
项

本日现场监理人员

严卫忠 王学东 李金梁

记录人: 李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐锦生