

监 理 日 志

日期: 2021 年 03 月 29 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13℃ - 22℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 110kV 输电线路施工巡视要求负责人做好每天的班前安全技术交底 登高作业人员做好个人防护措施 2. 监理、业主、总包单位对 110kV 杆塔进行集体验收发现部分问题告知施工单位进行整改 3. 404 原网接地施工检查符合设计及相关规范要求 4. 对进场预制管桩进行检查符合设计要求 5. 对施工单位材料进场进行检查	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 线路施工: 110kV 杆塔组立完成, 118-123 杆塔验收完成 118-123 杆塔消缺导线展放完成 1 杆 4941 米 避雷线 13.5, 402 杆塔 245 根, 404 接地完成 50% 预制管桩 4.5 米 3 节 5 米 2 节 共 254 根
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严正忠 王学东 李金果
记录人: 李金果		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐都华