

监 理 日 志

日期: 2021年03月31日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 11℃ - 14℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 110kV 输电线线路施工巡视, 要求负责人做好每天 的班前安全技术交底 登高作业 人员做好个人 安全防护措施 2. 对 光伏区打桩巡视 未发现异常 符合要求	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	施工内容及进度 1. 线路 110kV 塔架组立完成 40% N₈ - N₂₃ 光伏电缆展放完成 2 根 4949 米 2. 光伏区 B₆、A₀₁ 打桩 18 根
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 李金勇	
记录人: 李金勇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐锦生	