

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 11 日

天气: 多云

星期: 12

气温: 11℃ - 16℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 对 A06 间隔接地高线焊接防腐施工检查, 对 A09 接地沟开挖进行测量, 符合设计要求.
2. 对 A12 间隔打桩进行检查, 符合要求.
3. 对 110kV 输出线路施工巡视登高作业做好个人防护措施, 确保施工质量.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

表化区 A12 打桩 113 根, A06 接地完成 35%
A09 接地完成 35%
送出线路 N45 杆塔组立完成
N36 - N45 铁塔杆塔修滑铁完成
导引线展放施工完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

李卫志 王学东 王洪伟 李金梁

记录人: 李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生