

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 14 日

天气: 小雨转晴

星期: 三

气温: 11 °C - 17 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	1. 新区 A01、A12 打桩进场检查发现个别桩基垂直度偏差较大, 已要求现场调整 2. 对 A07 A09 接地焊接防腐施工检查, 符合要求 3. 对 110kV 输出线路施工巡视要求负责人做好每天班前技术交底 监督作业人员做好个人安全防护措施		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	新区 A07 A09 打桩 134 根 6 号 4.5h 共 312 根 A01 接地完成 70% A09 接地完成 35% A07 接地完成 65% 送出线路 1V36-1V46 挂线完成 1V41-1V45 附件安装完成 1V51-1V55 号引绳 1 根 5 根 5 根 5 根	
其它事项			
本日现场监理人员	尹卫忠 王学东 王洪伟 李金梁		
记录人: 李金梁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华		