

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 26 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 11℃ - 19℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

老徐区 B11 引孔 70 个, A08. A03 A05 基础开挖
垫层浇筑

A06 接地完成 70%, 407 接地完成 75%

B03 接地完成 80%, B02 接地完成 50%

对 A08. A03 箱变基础检查, 要求基坑内
淤泥清理干净 在进行浇筑

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

老徐区 B11 引孔 70 个.

A08 A03 基础开挖 垫层浇筑

其
它
事
项

本日现场监理人员

李卫忠

王学东

王洪伟

李金荣

记录人: 李金荣

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李金荣