

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 28 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 13℃ - 22℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监理工作情况	变电工程 B11 环引孔 165 个, 累计完成 385 个, A08 A05 箱变基础钢筋绑扎 A06 接地线符合设计要求 中能总公司领导现场检查, 并对总包单位 监理单位资料进行审查	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	A08. A05 箱变基础钢筋绑扎 A06. A07 接地完成 70% B01 接地完成
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 王洪伟 李金梁	
记录人: 李金梁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐锦华	