

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 1 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 16℃ - 29℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况

1. 对 2# 台区 A08、A03、A05 箱变基础钢筋绑扎支撑检查, 符合设计要求
2. 对 B14 地块打桩进行检查, 要求控制桩入土深度且满足设计要求
3. 对 A12 地块引孔抽检, 要求确保引孔深度控制桩间距且满足设计要求

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)

B14 打桩 121 根, A12 引孔 38 个, 4# 箱变预制管桩进场 208, A03、A05、A08 箱变基础钢筋绑扎支撑接地施工 A06 接地完成 70%, A07 接地完成 75%。

其它事项

本日现场监理人员

尹卫忠 王学东 王洪伟 李金梁

记录人: 李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐耀华