

监 理 日 志

日期: 2024年 5 月 4 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 13℃ - 26℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 对 B14 块块打桩进行检查, 要求控制打入土壤深度满足设计要求
2. 对箱变基础钢筋绑扎支模检查, 符合要求
3. 对防雷接地施工检查, 符合设计及相关规范要求

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

B14 打桩 157 根, A03, A05, A08 箱变独立
基础完成 A03, A05, A08 箱变基础
平台钢筋完成 60%
A06 接地完成 70% A07 接地完成 75%

其
它
事
项

本日现场监理人员

尹卫忠 王学东 王洪伟 李金梁

记录人:

李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐锦华