

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15℃ - 23℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B14 地块桩位进行检查, 对 B09 引孔检查要求控制好入土深度满足设计要求 2. 对 A03 A05 箱变独立基础钢筋绑扎完成验收, 符合设计及相关规范要求 3. 对防雨接地施工, 已完成接地地块回填, 检查符合设计及相关规范要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	B14 打桩 43 根 B09 引孔 136 个, A03, A05 A11 箱变独立基础完成 A03 A05 箱变基础清理 A06 接地完成 70%, A07 接地完成 75% B.2 接地完成 80% A13 接地完成 10%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王卫忠 王洪伟 王学东 李金梁	
记录人: 李金梁	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华	