

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 12 日

天气: 多云转雨

星期: 一

气温: 19℃ - 32℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B12 区引孔检查, 要求控制如入土深度且满足设计要求 B13 区为桩检查 符合要求 2. 对 A01, A07, A10 箱变基础立柱钢筋绑扎检查 符合设计要求 3. 对 B14 防雷接地施工检查, 符合设计及相关规范	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 B13 为桩 115 根, B12 引孔 60 个 A01, A07, A10 箱变基础 钢筋绑扎 A06 接地完成 70%, A07 接地完成 75% B02 接地完成 50%, B05 接地完成 20%
其 它 事 项		
今日现场监理人员 郑忠李金果 王学东 王洪伟		
记录人: 李金果	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐锦生	