

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 27 日

天气: 晴

星期: 17

气温: 17℃ ~ 24℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 监理对 4 号塔基 SV4 基础开挖 电气基础 沟台交线 柱基. 要求必须按施工图施工
2. 监理对 4 号塔基施工现场发现一些问题已发 监理通知单 007
3. 对 407 箱变基础模板检查. 发现个别地方 出现裂缝 麻面. 通知施工单位及时修补

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

1. 4 号塔基 设备基础 可挖
2. 801 打桩 13 根
3. 410 箱变基础 钢筋绑扎 模板支设 完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

严正良 . 王学东 王洪伟 李金梁

记录人: 李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐树生