

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 29 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 19℃ - 30℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监
理
工
作
情
况

A10 A06 箱变浇筑旁站, 钢筋绑扎检查.

主变基础验收, 浇筑楼层查看, 钢筋设计
要求

对楼层浇筑巡视未发现不良情况

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中国电力
工程顾问
集团中南
电力设计
院有限公
司 (EPC)

A10. A06 箱变钢筋绑扎
4# 层 主变基础楼层浇筑
B02 打桩 146 根

其
它
事
项

本日现场监理人员

严卫忠 王学东 王洪伟 李金梁

记录人: 李金梁

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐祥生