

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 20 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 22℃ - 30℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	<p>1. 上传监理日志及照片。</p> <p>2. 巡视升压站环网接地焊接发现一处接地板未满焊要求施工方满焊后监理检查后作回填。</p> <p>3. 检查 GIS 及接地变支模要求施工方对模板加固到位防止浇筑时漏浆、爆浆。</p> <p>4. 在平行检查记录 10、11 上签字扫描上传云平台。</p> <p>5. 将监理检查记录 11 上传云平台。 下步监理予以核验检测。</p> <p>6. 要求施工方对接地变钢筋笼内清理及放置垫块。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	<p>升压站接地焊接防腐、接地沟回填</p> <p>GIS 基础及接地变基础支模。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良东	
记录人: 张良东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀奎	

