

# 监 理 日 志

日期: 2021年 7月11日

天气: 晴转多云

星期: 日

气温: ℃ - ℃

工程名称: 中宣京城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 A10 集油池抹灰、检查 A13 扁铁焊接及电缆沟回填及 A13 独立区域电缆沟排水, 检查 A12 电缆沟扁铁镀锌及桩头除锈防腐 2. 旁站升压站电气楼框架结构浇筑, 检查 SV6 基础构造柱及压顶浇筑, 旁站主变集油池浇筑及室外电缆沟基础浇筑	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A13 接地施工、A11 集油池石切筑、A12 桩头除锈防腐 升压站: SV6 集装箱基础构造柱及压顶浇筑, 主变油坑底板浇筑、室外电缆沟基础浇筑、电气楼基础梁柱浇筑
其 它 事 项		
本日现场监理人员	严正忠 王学东 张良玉	
记录人:	张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生

