

监 理 日 志

日期: 2024 年 8 月 2 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查升压站综合楼 3.6m 梁板支模及综合楼基础钢筋绑扎, 要求施工单位按照规范施工确保施工质量 2. 光伏区进场 6 台箱变吊装进行旁站并做好安全措施, 确保吊装人员设备安全。 3. 要求施工现场合理安排施工时间防止中暑	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: A1、A7、A10、A11、A12、B2 箱变吊装就位 升压站: 综合楼 3.6m 梁及底板支模, 综合楼基础钢筋绑扎
其它事项		
本日现场监理人员	严忠全、张良美	
记录人:	张良美	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张良美



扫描全能王 创建