

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 16 日

天气: 小雨转阵雨

星期: 一

气温: 24℃ - 27℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查4压站5.8m藏室站脚手架加固及5.8m外梁钢筋绑扎要求施工方必需按施工规范施工保证施工质量? 2. 检查4压站电缆沟抹灰综合楼基础搭设脚手架 3. 检查B02-B03桩头防腐作业. 4. 4压站施工人员必须有专职安全员监督施工在危险处施工时佩戴安全带.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: 电缆 B02-B03桩头防腐 4压站: 电气楼5.8m层梁板支模钢筋、电缆沟抹灰、综合楼基础搭设脚手架
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐光耀	



扫描全能王 创建