

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 2 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 21℃ - 27℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对电气设备试验检查, 符合技术规范 2. 对综合楼基础土 0 以下回填检查, 要求挖机回填时注意不能碾压地梁, 防止梁断裂及破坏。 3. 对进场屏柜检查, 符合设计及技术要求。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 什匠站综合楼基础土方回填, 35kV 开关室内电缆沟砌筑、二次柜安装、构架接地施工、SVG 设备常规试验
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠、王学芳、张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建