

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 5 日

天气: 阴

星期: 12

气温: 21℃ - 26℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查升压站开关室内电缆沟及设备基础砌筑、电气楼填充墙砌筑、室外电缆沟接地焊接、围墙危险品库土方开挖、主接地网施工、低压开关柜安装 2. 管桩 10 车 4.5m 进场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	升压站: 开关室内电缆沟及设备基础砌筑、电气楼填充墙砌筑、室外电缆沟接地焊接、围墙及危险品库土方开挖、主接地网施工、低压开关柜安装 管桩 10 车 4.5m 进场
本日现场监理人员: 严卫忠 王学东 张廷玉		
记录人: 张廷玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建