

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 7 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 20℃ - 27℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对光伏区打桩检查, 发现个别桩距、垂直度偏差较大, 已现场要求施工单位进行调整整改。 2. 对电气楼室内电缆沟、设备基础填筑墙砌体检查, 要求控制好砖缝, 砂浆。 3. 又对电气楼照明、插座埋管检查符合要求 4. 检查光伏区 B08 B11 打桩	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: B08 B11 打桩 升压站: 开关室内电缆沟及设备基础砌体、电气楼填筑墙砌体、电气楼面外墙体砌体、电气楼照明插座施工, 设备基础四周填土夯实。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 张东 张良美
记录人: 张东	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建