

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 10 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21 °C - 33 °C

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对光伏区桩体检查, 发现个别桩基桩顶, 垂直有偏差, 责令整改。 2. 对电气楼外墙压顶、综合楼室内垫层、围墙基础出底板、危险品库房基础出底板浇筑旁站。 3. 对主变注油检查, 注油前对变压器组送检报告进行检查, 符合技术要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 光伏区: B08 打桩 升压站: 电气楼建筑电气埋管、围墙及危险品库垫层底板浇筑, 电气楼外墙压顶浇筑, 综合楼室内垫层浇筑及电源进线埋管。	
本日现场监理人员 严卫忠、王学东、张良奎		
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建