

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20℃ - 33℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查B10光伏区打桩要求施工方桩体垂直与平行与图纸规范相同 2. 检查升压站围墙基础砌筑, 电气楼填充墙砌筑, 及综合楼满堂桁架搭设, 危险品仓库基础围墙砌筑要求施工方按图纸规范施工保证施工质量	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: B10打桩 升压站: 围墙基础砌筑, 电气楼填充墙砌筑, 综合楼满堂桁架搭设, 危险品仓库基础围墙砌筑
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 张良彦
记录人: 张良彦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建