

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 15 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 19℃ - 33℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况

1. 对光伏区打桩检查, 发现有塌孔现象, 责令钻孔机清孔后再进行打桩作业。
2. 对综合楼临时架搭设检查, 发现临边防护栏杆较短, 责令整改。
3. 对围墙砌筑基检查, 要求控制好砖缝砂浆, 及预留伸缩缝。
4. 对综合楼室内基石回填要求分层夯实防止后期沉降。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)

光伏区: 1309-1310 打桩
升压站: 综合楼临时架搭设、梁底支模构造柱浇筑, 综合楼室内回填, 围墙基础砌砖, 蓄水池支架及蓄水池安装, 危废仓库圈梁拆模

其它事项

本日现场监理人员

严正志 张良奎

记录人:

张良奎

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严正志



扫描全能王 创建