

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 28 日

天气: 多云转小雨

星期: 二

气温: 17℃ - 27℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 召开第三十二次监理例会 2. 危险品库房梁、顶板浇筑前,要求振捣到位,防止出现蜂窝麻面。 3. 对电气楼屋面防水施工检查要求严格按设计施工。 4. 对综合楼梁板柱混凝土强度回弹测试基本达 75% 以上,同意拆模,但对拆模后梁底需加支撑。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (日C)	施工内容及进度 光伏区: B13 打桩 升压站: 二次电缆敷设、母排支架基础钢筋绑扎、支模,危险品库房梁、顶板浇筑,围墙粉刷,电气楼保温防水施工,电气楼女儿墙支模,升压站设备区域回填土
其它事项		
本日现场监理人员	严卫志 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫志	



扫描全能王 创建