

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 4 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16℃ - 35℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 进场支架抽检, 尺寸质量符合设计, 由于是镀锌铝镁工艺(特殊要求 200g/m²) 现场无测量器具. 2. 入站二次接线检查符合设计. 3. 入站综合楼填充墙砌体检查符合设计. 4. 入站附属用房钢筋绑扎检查符合设计要求. 5. 入站综合楼屋面防水施工检查要求严格按电气楼屋面防水设计施工.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: #14 打木桩. 升压站: 电气楼二次接线, 电气楼内外米粉刷、保温防水施工, (顶面找平放坡), 附属用房钢筋绑扎, 综合楼填充墙砌体, 事故油池米粉刷完毕.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 严卫忠 王学东 张良志		
记录人: 张良志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠



扫描全能王 创建