

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 10 日

天气: 多云

星期: 13

气温: 12℃ - 17℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 能源局来宣城质核对项目资料检查 2. 对综合楼填充墙砌体检查要求控制好砖缝砂浆比。 3. 对附属用电电压加单检查要求焊接到位。 4. 对升压站外线接入施工检查要求施工人员注意高空作业安全	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	升压站: 综合楼填充墙砌体、室外围墙砌体、电气SVG电缆头制作, 附属材料钢筋电焊加单, 对外接入施工。
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良军	
记录人: 张良军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建