

监 理 日 志

日期: 2024 年 10 月 19 日

天气: 阴转小雨

星期：二

Ans: $9c - 16c$

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理单位 工作情况	1. 对光伏区支架安装检查, 符合安装要求, 责令杜绝材料运输与车辆人货混装。 2. 对综合楼外墙粉刷、连廊外墙保温粉刷检查, 要求粉刷控制好砂浆配比及墙体平整度。 3. 对防火门安装检查, 符合要求。 4. 召开第三十五次监理例会		
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 综合楼室外墙体粉刷完成, 连廊外墙保温板抹砂浆, 主变事故池池格板钢架安装完成并防腐, 附属用房消防苗木运至现场, 连廊、综合楼防火门安装, 南仪小母线电压预装完成。 光伏区: A07 支架安装	
其它事项	本日现场监理人员: 严屹 张东 张超 签字人: 张超 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严屹		

