

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 23 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 7℃ - 19℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查综合楼外墙保温要求不得漏缝 2. 检查电气楼 5.8m 米粉刷腻子要求施工人员进行粉刷到位。 3. 检查附属用房模板加固要求施工人员注意安全, 检查站内道路平整要求施工方定位规范, 检查主变油池栅格板 4. 检查 A06 光伏区支架安装要求施工人员注意安全。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 升压站: 综合楼外墙保温施工, 电气楼 5.8m 外墙抹腻子, 场内道路平整, 外墙抹灰, 附属用房模板加固, 光伏区: A06 支架安装, A11 拔板 外线: 邓林变电站对侧间隔外扩 3 米征地中。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王学东 张良玉		
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建