

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 27 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 10℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 检查 A06 光伏区支架安装要求施工人员注意支架角度 2. 检查综合楼室内刷白及外墙干粉灰要求按规范施工 3. 检查消防水池屋顶支模及钢筋绑扎要求施工人员注意安全及设计规范	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A06 支架安装. 升压站: 场内道路表真石, 综合楼外墙干粉灰, 综合楼室内刷白; 消防水池屋顶支模及钢筋
其它事项	进场 2 车支架	
本日现场监理人员		王学东 张良生
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建