

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 24 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 12℃ - 22℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 A06、A07 光伏区支架安装要求施工按规范施工, 注意支架角度。 2. 检查升压站围墙粉刷, 道路平整及支模, 消防水池顶板支模及绑筋; 场内排水砌筑。 3. 离站 3 车组件进场卸货。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A06 及 A07 支架安装 升压站: 围墙粉刷, 站内道路场地平整及支模, 排水砌筑; 消防水池顶板及梁支模。
其 它 事 项	3 车组件进场	
本日现场监理人员		王学东 张良生
记录人: 张良生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严志



扫描全能王 创建