

监 理 日 志

日期: 2021年10月30日

天气: 多云

星期: 六

气温: 8℃ - 23℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对站址内道路浇筑密实, 路面粗糙度高低不平, 已通知单23. 2. 检查围墙刮白, 符合要求. 3. 对综合楼室内贴砖检查, 要求砂浆抹密实, 表面平整, 以防空鼓现象. 4. 对进场组件开箱抽检, 发现异常, 要求组件成品保护及防止受损. 被盜.	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: A#支架安装13组 升压站: 道路基础浇筑, 主体围网, 消防水池顶板浇筑, 围墙, 综合楼刮白, 贴地板, 外墙涂料, 外墙金属焊接.
其它事项	进场5车组件	
本日现场监理人员		严卫志 王学东 张良东
记录人: 张良东		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志



扫描全能王 创建