

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 1 日

天气: 晴转小雨

星期: 一

气温: 12℃ - 18℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 A11 拔板吊装、倒运检查, 要求吊装人员带好安全帽, 挂钩牢固, 工作半小时内严禁站人 2. 又对电气楼外墙涂料颜色工检查, 喷漆颜色符合建设单位要求。 3. 监理巡查安装班组对光伏区支架组件安装前安全技术交底到班组	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A11 拔 4.5m 板并倒运至 B13、B14 区域; A09 支架安装 48 组, (累计 13 组小组, 大型 10 组) A07 基础开挖完成。 升压站: 道路基础切割伸缩缝, 附属用房承台及基础浇筑完成; 综合楼内墙刮白, 风站地板砖, 外墙涂料施工, 女儿墙压顶带焊接、防腐; 站内电缆沟工基础, 视频监控系统基础开挖
其它事项		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建