

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 3 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 13℃ - 20℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对进场 7m 管桩进行抽检, 符合要求, 要求吊卸注意吊装安全 2. 对电气楼面防水卷材施工检查, 注意卷材搭接面及烘烤均匀 3. 对 A09、A12 光伏区支架安装检查, 符合要求, 责令严禁在光伏区吸烟 4. 对附属房屋钢筋绑扎支模检查, 符合要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A11 时发出 45m 桩运至 B13、B14 区域, A09 支架安装 37 组 (累计小组 17 组, 大组 1 组)
其 它 事 项	110kV 站电气楼沟盖板进场, 7m 管桩到场 140 根。	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良东
记录人: 张良东		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建