

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 4 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 14℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 应当地政府要求, 项目人员全员核酸检测。 2. 对进场 7m 管桩进行抽检, 符合要求, 要求吊卸注意吊装安全。 3. 又抽查屋面防水卷材施工检查, 要求注意卷材搭接面及铺设密实。 4. 对 A09、A12 光伏区支架安装检查, 符合要求。 5. 对附属用房钢筋绑扎支模检查, 符合要求。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A09 安装支架 9 组, 组件安装 2 组, 下午全员核酸检测。 升压站: 附属用房支模、钢筋绑扎, 综合楼、围墙、危废库房外墙挂网, 综合楼室内贴地板砖, 外墙涂料施工, 电气楼防水卷材施工。	
其它事项	进场 7m 管桩 350 根		
本日现场监理人员	严卫忠 王学东、张良奎		
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠		



扫描全能王 创建