

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 8 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 2 °C - 14 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对综合楼室内贴砖检查, 发现贴砖不平, 以责令整改。 2. 检查发现综合楼西侧墙面涂料剥落, 责令施工单位修补。 3. 对支架组件安装检查, 发现安装组件有个别螺栓未紧固到位, 现场螺栓、螺母、平垫、弹垫乱丢弃, 已通知安装人员整改。 4. 对 A11 打桩检查, 要求控制立柱在丁顶标高及桩距垂直度	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: A07、A09、A12 安装支架 3 组, 三角架 63 组, 组件 3 组 (支架累计 200 组, 组件 25 组, A11 打桩 52 根) 4 区: 综合楼室内贴砖, 外墙涂料施工, 水电安装, 站内道路硬化, 站内给排水施工。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良至
记录人: 张良至	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建