

监 理 日 志

日期: 2024 年 11 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2℃ - 17℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对综合楼室内地坪检查, 符合要求。 2. 对综合楼外墙涂料整改检查, 要求严格控制墙体平整度及涂料色差 3. 对支架组件安装检查符合要求。 4. 召开第 38 次监理例会	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: A06、A07、A09、A12 方阵支架安装成套 19 组, 三角架 12 组; 组件安装 13 组, 打桩 52 根。 升压站: 综合楼地板砖起翘张贴, 外墙涂料施工, 消防水池、附属用房外墙砌筑, 生产区道路修补。
本日现场监理人员: 严卫志 王学东 张良文		
记录人: 张良文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志



扫描全能王 创建