

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 2℃ - 14℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|                    |                                                                                                                                                                                                     |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>监 理 工 作 情 况</p> | <p>1. 对综合楼室内环境检查符合要求。<br/>2. 对支架组件安装检查个别组件安装有螺丝松动现象, 已通知施工/监理单位整改。<br/>3. 对综合楼外墙涂料施工检查, 符合建设单位要求<br/>4. 对A03方阵打桩检查符合要求</p>                                                                          |                |
| <p>施 工 情 况</p>     | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                                         | <p>施工内容及进度</p> |
| <p>其 它 事 项</p>     | <p>中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)</p> <p>光伏区: A06方阵支架安装4组, A07安装支架4组组件3组, A09安装支架5组, 组件11组; A12安装支架6组三角架3组, 共计安装248组, 组件安装52组, A03打桩176根, A07箱变基础出桩筋力。<br/>升压站: 综合楼外墙涂料, 消防水池附属用房外墙面砌筑, 综合楼吊顶施工及贴砖</p> |                |
| <p>本日现场监理人员</p>    | <p>严卫忠 王学东 张良奎</p>                                                                                                                                                                                  |                |
| <p>记录人: 张良奎</p>    | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠</p>                                                                                                                                                                    |                |



扫描全能王 创建