

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 12

气温: 4 °C - 20 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对综合楼、蓄电池室环氧地坪漆施工进场检查, 符合要求。 2. 对支架、组件安装检查, 施工员注意安全, 严禁抽烟。 3. 对室内消防管道施工检查, 符合要求。 4. 对附属用房蓄水池拍模检查, 未发现蜂窝麻面。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: 支架安装: A01 15 组; A12 14 组, A13 27 组, A05 4 组, 组件安装 A06 14 组, A07 5 组, A09 2 组 (累计支架 425 组, 组件 105 组) 升压站: 综合楼地板砖墙砖张贴, 防水施工, 附属用房填充墙砌筑, 木门围墙砌筑, 综合楼室内吊顶, 消防施工, 站外石子路面, 送出线路对侧: 110kV 段母线门型架等基础开挖完成 (PT 及断路器基础未完成); 基础浇筑混凝土完成
其它事项		
本日现场监理人员		严卫志 王学东 张良宝
记录人:	张良宝	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志



扫描全能王 创建