

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 15 日

天气: 晴转多云

星期: 一

气温: 7℃ - 20℃

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对附属用房填充墙砌体检查要求控制好砖缝砂浆。 2. 对支架组件安装检查,要求施工人员注意安全,严禁抽烟,当天施工结束,下班清理。 3. 对A07箱逆变基础支模检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC) 光伏区: 支架安装: A05方阵4组, A07 5组, A09 10组, A12 是6组; 组件安装 45组约 8.148MW; 组件安装约124组2.4MW。 支架累计 A07箱逆变平台支模。 升压站: 综合楼室内贴砖防水施工,附属用房填充墙砌体,大门围墙砌体,综合楼室内吊顶装修。 送出线路双杆: 间隔设备基础、110kV II段母线门型架等基础开挖完 成(2号杆箱需移除,1号杆箱在围墙边); 基础浇筑混凝土完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良策
记录人: 张良策	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建