

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 16 日

天气: 霾转晴

星期: 二

气温: 11℃ - 17℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对附属用房填充墙砌体检查, 要求控制好砖缝砂浆。 2. 对支架、组件安装检查, 要求做好现场安全文明施工。 3. 对 A07 箱逆变基座支模检查, 符合要求。 4. 对到场箱逆变吊装及箱逆变检查, 符合要求。 5. 当地政府对项目人员疫情防控检查	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区支架安装 A9 A10 组, 组件安装 A6 为 6 组; 累计支架安装 460 组约 8.942MW, 组件为 130 组约 2.516MW; A07 箱逆变系统支模 4 座; 防水施工, 附属用房填充墙砌体, 大门围墙粉刷抹灰, 楼室内粉刷, 路灯安装。 送出线路杆塔: 设计整改中
其 它 事 项	2 台 箱 变 进 场 (A07, A11)	
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良至
记录人: 张良至		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠



扫描全能王 创建