

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 18 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7 °C - 21 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对 A07 箱逆变基础浇筑质量, A11 箱逆变基础支模, 钢筋绑扎符合要求。 2. 对支架组件安装检查, 要求 540W、535W 组件长度误差, 并做好安全文明施工。 3. 对附属用房外墙粉刷检查, 要求粉刷墙体喷水, 符合要求。	
施工情况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 光伏区: 支架安装 A05 为 13 组, A03 为 11 组; 组件安装: A07 为 4 组, A09 为 9 组 (累计支架 493 组约 9583MW, 组件 158 组约 3.059MW) A07 箱逆变基础平台浇筑, A11 箱逆变平台支模。 4 压站: 综合楼室外污水排水管预埋, 附属用房、消防水池内外粉刷, 围墙砌筑涂料施工, 综合楼吊顶, 内墙涂料施工。 送出线路双杆: 基础浇筑混凝土完成, 剩余 PT 基础未开挖及逆变器基础未浇筑。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 李学东 张良全
记录人: 张良全	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建