

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 21 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 11℃ - 19℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. A11、B14箱变基础检查,符合要求。 2. 对支架组件安装检查,责令施工队注意施工安全及成品材料防护。 3. 对拉线用变至电表箱低压开关室电缆敷设检查,不符合设计,下发通知单。 4. 检查污水处理箱就位情况。	
施工情况	施工单位: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度: 光伏区: 支架安装 A03 为 12 组, A05 为 11 组, A07 为 3 组, A09 为 8 组, A12 为 15 组, A13 为 6 组。组件安装: A06 为 3 组, A07 为 2 组, A09 为 5 组。 高压站: 附属用房、消防水池外墙粉刷, 围墙砌筑, 大门基础开挖浇筑, 消防水管开挖, 综合楼室内装修, 低压电缆敷设连接, 污水处理箱就位。 送出线路杆塔: 电缆沟、接地端子箱基础施工完成, 设备支架 (电杆 13 个) 安装完成。
其它事项		
本日现场监理人员		严卫忠 王学东 张良生
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建