

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 23 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2 °C - 16 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 召开第40次监理例会 2. 对支架、组件安装检查, 要求施工人员注意施工安全及材料保护 3. 对升压站大门砌体检查, 符合要求 4. 由于升压站光伏区线路对侧施工进度滞后, 下发通知单27	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	光伏区: 支架安装 A03为1组, A05为2组, A09为1组, A12为5组, 组件安装 A06为4组, A07为3组 (累计支架安装69组, 约13.4MW, 组件为202组, 约3.92MW) 1314箱逆变支模。 升压站: 附属用房、消防水池外墙粉刷, 围墙砌筑, 消防水池敷设、焊接, 综合楼室内装修, 门窗安装, 生产区场平铺石子, 升压站大门砌筑。 送出线路对侧: 电气设备到场, 基础养护
其它事项	线路对侧电气设备到场	
本日现场监理人员		严卫志 王学东 张良全
记录人: 张良全		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫志



扫描全能王 创建