

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 3℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 随中宣公司运维部领导现场检查。 2. 对支架、组件安装检查, 要求施工人员注意施工质量及成品保护。 3. 对升压站大门切割检查, 符合设计。 4. 对消防管道焊接检查, 符合要求, 又对消防管道回填检查, 符合设计。 5. 对集电线路电缆沟开挖检查, 符合设计。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 光伏区: 支架安装: A3为14组, A5为37组, A9为6组, A12为6组。组件安装: A06为6组, A07为4组, A9为1组 (累计支架753组 14.63MW, 组件213组 4.14MW) B14箱变钢筋绑扎。集电线路电缆沟开挖 50m。 4. 升压站: 大门切割, 生活区场地回填, 湖淮湖用水施工, 综合楼装修装饰生产区场平铺石。 送出线路对侧: 基础出露保护
其 它 事 项	线路对侧电气设备到场	
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良奎	
记录人: 张良奎	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建