

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 4 °C - 20 °C

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>1. 宣城市长来项目视察工作。<br/>                 2. 对支架组件安装检查, 要求施工注意施工安全及成品保护<br/>                 3. 对升压站大门构造柱、顶板支模、钢筋绑扎检查, 符合设计<br/>                 4. 对消防管道回填前检查, 符合要求, 文明施工。<br/>                 5. 对集电线路电缆沟开挖、汇流箱安装检查, 符合要求</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位<br/><br/>中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)</p>                                                                                                                                                                               | <p>施工内容及进度<br/>                 光伏区: 支架安装: A3 为 7 组, A5 为 32 组, A9 为 9 组, A12 为 6 组, 组件安装: A6 为 7 组, A7 为 3 组, A9 为 2 组 (累计支架 87 组约 14.63MW, 组件 230 组约 4.14MW) B14 箱变基础浇筑, 集电线路电缆沟开挖。<br/>                 升压站: 升压站大门砌筑, 生活区场地回填, 消防生活用水施工, 综合楼装修装修, 迎接市长检查, 安全文明施工。<br/>                 送出线路及杆塔: 基础养护。</p> |
| <p>其它事项</p>     | <p>汇流箱支架到场 支架抱箍到场</p>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>本日现场监理人员</p> |                                                                                                                                                                                                                                | <p>严卫忠 王学东 张良东</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>记录人:</p>     | <p>张良东</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |



扫描全能王 创建